| | |
|---|---|
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<br>**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 566 /BC-SNNMT | *Lào Cai, ngày 17 tháng 6 năm 2026* |

# BÁO CÁO NHANH
## Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra đêm ngày 15/6/2026 đến ngày 16/6/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
*(Thời điểm đến 16h00, ngày 16/6/2026)*

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai báo cáo nhanh tình hình thiên tai, thiệt hại ban đầu và công tác triển khai ứng phó đối với điểm sạt lở taluy dương tại Km11+300 tỉnh lộ 152B, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/6/2026 như sau:

### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THIÊN TAI

#### 1. Loại hình thiên tai

Sạt lở đất, sạt lở taluy dương do ảnh hưởng của mưa lớn và các hình thái thiên tai nguy hiểm trên địa bàn xã Mường Bo.

#### 2. Thời gian, phạm vi ảnh hưởng

Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 16/6/2026, trên địa bàn xã Mường Bo xảy ra 01 điểm sạt lở tại Km11+300 tỉnh lộ 152B, thuộc địa phận thôn Nậm Cang, xã Mường Bo.

#### 3. Diễn biến chính

Tại vị trí nêu trên xảy ra sạt lở taluy dương; trên đỉnh taluy xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Khối lượng đất đá sạt trượt che lấp toàn bộ mặt đường khoảng 10.000 m³, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện qua lại khu vực.



*Ảnh 1. Toàn cảnh điểm sạt lở taluy dương tại Km11+300 tỉnh lộ 152B, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo.*



*Ảnh 2. Vị trí sụt trượt nhỏ trên mái taluy, đất đá còn rời rạc.*



*Ảnh 3. Vết nứt lớn trên đỉnh taluy, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.*

**4. Khu vực trọng điểm, xung yếu cần tập trung chỉ đạo**

Khu vực Km11+300 tỉnh lộ 152B, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo là vị trí cần tập trung theo dõi, kiểm soát an toàn, duy trì chốt chặn và tổ chức xử lý, khắc phục để bảo đảm giao thông bước 1.

**II. TỔNG HỢP THIỆT HẠI BAN ĐẦU**

**1. Thiệt hại về người**

- Người chết: Không.

- Người mất tích: Không.

- Người bị thương: Không.

**2. Thiệt hại về nhà ở, dân cư**

- Thiệt hại về nhà ở: Không.

- Di dời dân cư: Chưa phát sinh.

**3. Thiệt hại về sản xuất**

- Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Đang tiếp tục thống kê, xác minh.

**4. Thiệt hại về hạ tầng, công trình**

- Sạt lở taluy dương tại Km11+300 tỉnh lộ 152B; đất đá che lấp toàn bộ mặt đường với khối lượng khoảng 10.000 m³.

- Các công trình hạ tầng khác: Đang tiếp tục rà soát, thống kê.

**5. Về điện, thông tin liên lạc**

- Chưa ghi nhận thiệt hại.

**6. Ước giá trị thiệt hại ban đầu:** Khoảng trên 600 triệu đồng.

**III. TÌNH HÌNH THEO ĐỊA BÀN**

**1. Địa phương bị ảnh hưởng**

- Xã Mường Bo: Xảy ra 01 điểm sạt lở tại Km11+300 tỉnh lộ 152B, thôn Nậm Cang; khối lượng sạt lở khoảng 10.000 m³ đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

**2. Địa phương có nguy cơ cao, cần tiếp tục theo dõi**

Tiếp tục theo dõi khu vực sườn taluy dương tại Km11+300 tỉnh lộ 152B và các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng trên địa bàn xã Mường Bo, nhất là trong thời gian còn mưa hoặc đất đá chưa ổn định.

**3. Các điểm cần tập trung xử lý ngay**

Tập trung khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; huy động máy móc, phương tiện hót dọn đất đá, khơi thông mặt đường khi điều kiện bảo đảm an toàn; theo dõi các vết nứt trên đỉnh taluy để kịp thời cảnh báo, ứng phó khi có dấu hiệu sạt lở tiếp diễn.

**IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC BAN ĐẦU**

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sạt lở, UBND xã Mường Bo đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và huy động các lực lượng khẩn trương đến hiện trường để kiểm tra, khoanh vùng và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

**2. Công tác bảo đảm an toàn dân cư**

Địa phương đã căng dây khoanh vùng, cắm biển báo, lập các chốt chặn không cho người dân và phương tiện di chuyển vào khu vực sạt lở; duy trì lực lượng trực tại khu vực nguy hiểm cho đến khi được cơ quan chuyên môn đánh giá bảo đảm an toàn.




*Ảnh 4. Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, lập chốt chặn tại khu vực nguy hiểm.*



*Ảnh 5. Khoanh vùng, cảnh báo phạm vi ảnh hưởng của điểm sạt lở, hạn chế người và phương tiện qua lại.*

**3. Huy động lực lượng, phương tiện**

UBND xã Mường Bo đã huy động phương tiện, máy móc gồm 01 máy xúc và 02 ô tô để thực hiện hót dọn, khắc phục bước đầu, bảo đảm giao thông bước 1 khi điều kiện cho phép.




*Ảnh 6. Huy động máy xúc, ô tô để hót dọn đất đá, khắc phục bước đầu tại hiện trường.*

**4. Công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ban đầu**

Đến thời điểm báo cáo, không phát sinh thiệt hại về người, không có nhà ở bị ảnh hưởng; địa phương đang tiếp tục theo dõi hiện trường và rà soát các thiệt hại phát sinh về sản xuất nông nghiệp, hạ tầng để tổng hợp báo cáo.

**V. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ NHANH**

**1. Đánh giá chung**

Điểm sạt lở tại Km11+300 tỉnh lộ 152B có khối lượng đất đá lớn, che lấp toàn bộ mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người dân, phương tiện đi vào khu vực. Công tác chỉ đạo, ứng phó ban đầu của địa phương được triển khai kịp thời, đúng phương châm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.

**2. Khó khăn, vướng mắc**

Khu vực sạt lở có mái taluy cao, trên đỉnh taluy xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ tiếp tục sạt lở còn hiện hữu; việc hót dọn, xử lý đất đá cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện thi công và người dân khu vực lân cận.

**VI. TIẾN ĐỘ KHẮC PHỤC VÀ DỰ KIẾN THỜI GIAN HOÀN THÀNH**

Đến thời điểm báo cáo, UBND xã Mường Bo đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, lập chốt chặn tại khu vực sạt lở; huy động 01 máy xúc và 02 ô tô

tham gia hót dọn, bảo đảm giao thông bước 1. Địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng taluy, theo dõi các vết nứt, tổ chức hót dọn đất đá, khơi thông mặt đường khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Dự kiến thời gian hoàn thành khắc phục phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, mức độ ổn định của mái taluy, khối lượng đất đá tiếp tục phát sinh và khả năng huy động máy móc, phương tiện. UBND xã Mường Bo tiếp tục cập nhật tiến độ khắc phục, tổng hợp thiệt hại phát sinh và báo cáo kịp thời theo quy định.

**VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Bo và các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn; duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý các tình huống phát sinh.

2. Duy trì lực lượng trực tại các điểm chốt chặn khu vực sạt lở; nghiêm cấm người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm cho đến khi được cơ quan chuyên môn đánh giá bảo đảm an toàn.

3. Phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường và các cơ quan chuyên môn huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tổ chức hót dọn đất đá, khơi thông mặt đường, sớm khôi phục giao thông an toàn trên tuyến.

4. Tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng trên địa bàn xã; chủ động phương án sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết; tiếp tục thống kê, xác minh mức độ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng, báo cáo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo./.

***Nơi nhận:***
- Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia (*Báo cáo)*;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (*Báo cáo)*;
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh (*Báo cáo)*;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng TT PTDS tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Phòng QLXDCT TLPCTT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH LÀO CAI

**Nguyễn Thái Bình**